RCI Spółka z o.o.
60-471 Poznań, ul. Kartuska 46

URZĄD MIEJSKI
w Chojnicach
2017 -12- 14
ilość załączników
podpis 12251

Chojnice 14.12.2017

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89 – 600 Chojnice

Dotyczy: Wyjaśnienia do wniosku o zmianę terminu realizacji z dnia 07.12.2017

Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1555/11 w m. Chojnice, gm. Chojnice

We wniosku o zmianę terminu realizacji, omyłkowo uwzględniono elementy z protokołu konieczności nr 4, który był przedmiotem aneksu nr 2.

Poniżej przedstawiamy roboty dodatkowe i zaniechane, który miały bezpośredni wpływ na wykonanie robót:

1. Fasada strukturalna - wymagało przesunięcia o 4 dni
2. Strop w części sceny i obok windy towarowej - wymagało przesunięcia o 4 dni
3. Rozebranie i wymurowanie ścian w obrębie sceny - wymagało przesunięcia o 8 dni
4. System oddymiania - wymagało przesunięcia o 4 dni
5. Zamiana materiałowa płytek podłogowych - wymagało przesunięcia o 4 dni
6. Zamiana koloru ścian sceny - wymagało przesunięcia o 4 dni
7. Pogrubienie tynków - wymagało przesunięcia o 84 dni
8. Naprawa istniejącego sufitu w sali widowiskowej - wymagało przesunięcia o 34 dni
9. Skucie obudowy filarków z cegieł i wykonanie belki żelbetowej pod oknami - wymagało przesunięcia o 6 dni

503

Powyższa ilość dni w sumie 152 została oszacowana na podstawie roboczogodzin wynikających z kosztorysów robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych z protokołów konieczności nr 5, 6, 7, 8 wraz z uwzględnieniem wymaganych przez technologie okresów przerw technologicznych (czas dojrzewania betonu i wymaganych okresów wiązania zapraw i ich schnięcia).

Z poważaniem

Jarosław Hojsler

Dyrektor ds.
Przygotowania Produkcji