INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ WYDZ. BUDOWLANO – INWESTYCYJNY, WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ.

INWESTYCJE

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej wraz z przebudową nawierzchni ul. Lipowej w Chojnicach.
   Data rozpoczęcia: 24.03.2011r.
   Data zakończenia: 19.08.2011r.
   Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL" Sp. Z o.o. ul. Angowicka 47 Chojnice
   Wykonano :
   - pieszo – jezdnia o szer. 4,0-5.50 m, nawierzchnia z kostki betonowej „straobruk" o gr. 8 cm w kolorze szarym,
   - chodniki z kostki brukowej „starobruk" o gr. 6 cm w kolorze szarym,
   - zjazdy z kostki brukowej „starobruk" o gr. 8 cm w kolorze czarnym,
   - wybudowano 146 mb kolektora deszczowego,
   - studnie – 7 szt.
   - wpusty uliczne – 4 szt.
   - wodociąg – 148 mb
   - gazociąg – 132 mb
   Koszt inwestycji: 331.357,12 zł
2. Budowa ul. Stromej i ul. Weterynaryjnej w Chojnicach.
   Data rozpoczęcia: 26.04.2011r.
   Data zakończenia:13.10.2011r.
   Wykonawca: „POL-DRÓG Chojnice" Sp. Z o.o. ul. Bydgoska 16, Chojnice
   Wykonano:
   - przebudowa jezdni o łącznej dł. 660,45 mb i szer.3,0- 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej „starobruk" w kolorze szarym,
   - chodniki z kostki brukowej „starobruk" o gr. 6 cm w kolorze żółtym,
   - wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze czarnym i szarym
   - kanalizacja deszczowa o łącznej dł. 115,30 mb
   - wpusty uliczne – 5 szt.
   - studzienki – 3 szt.

   Koszt inwestycji: 724.891,72
3. Budowa ul. Porzeczkowej wraz z kanalizacją deszczową w Chojnicach
   Data rozpoczęcia: 27.04.2011r.
   Data zakończenia: 21.10.2011r.

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK" ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, P.U.H EDMEL Al. Brzozowa 24/9 Chojnice

Wybudowano:

- nawierzchnia o dł. 337 mb i szer. 6,0 m z kostki brukowej „cegiełka" frezowana w kolorze szarym,
- chodniki z kostki brukowej w kolorze żółtym,
- zjazdy do posesji z betonowej kostki w kolorze czarnym,
- próg spowalniający przemienne pasy z kostki brukowej typu „cegiełka" frezowana koloru szarego i czarnego,
- kanalizacja deszczowa o łącznej dł. 634 mb,
- wpusty uliczne – 15 szt,
- wpusty krawężnikowe – 2 szt.,

Koszt inwestycji: 737.455,17 zł

4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Bieszka, Długosza, Prusa i Baczyńskiego w Chojnicach

   Data rozpoczęcia: 28.04.2011r.

   Data zakończenia:20.10.2011r.

   Wykonawca: "POL-DRÓG Chojnice" Sp. Z o.o. ul. Bydgoska 16, Chojnice

   Wybudowano:

   - przebudowa nawierzchni o łącznej dł. 818,27 mb i o szer. 6 m z kostki brukowej w kolorze szarym,
   - chodniki obustronne z kostki brukowej w kolorze żółtym
   - wjazdy na posesje w kolorze czarnym,
   - kanalizacja deszczowa o łącznej dł. 721,08 mb,
   - studnie rewizyjne, wpusty uliczne betonowe, przykanaliki deszczowe
   - budowa nowej linii kablowej zasilania oświetlenia ulicznego

Koszt inwestycji: 1.874.346,58 zł

5. **Budowa kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012" w Chojnicach.**

   Data rozpoczęcia : 09.06.2011r.

   Data zakończenia: 06.10.2011r.

   Wykonawca: Konsorcjum firm: GARDENIA Sport Sp. Z o.o. ul. Kłobucka 13, Warszawa oraz WO-KOP Wojciech Drewczyński ul. Mickiewicza 27, Chojnice

   Wybudowano:

   - boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o powierzchni 1860 m^2 z nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa"
   - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613, 11m^2 z nawierzchni poliuretanowej
   - oświetlenie stanowi projektory zamocowane na 8 masztach,
   - rozbieg do skoku w dal o szer. 1.95 m i dł. 32,28 m

- bieżnię 4-torową o wymiarach z pasami bezpieczeństwa 5,45 x 72,94 m, tory oddzielone liniami szer. 5 m.

Koszt: 1.542.790,04 zł

6. **Wymiana stropodachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach.**

Data rozpoczęcia:05.09.2011r.

Data zakończenia:31.10.2011 r

Wykonawca „WYSOCCY" Sp. Jawna ul. Zakładowa 4 Chojnice

Zostanie wybudowane:

Wymiana istniejącego pokrycia dachowego z obustronną okładziną z płyty eternitu na stropodach wentylowany z blachy perforowanej – akustycznej.

Koszt:. 310.210,55 zł

7. **Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku m. Brusy.**

Data rozpoczęcia: 19.09.2011r.

Data zakończenia: 15.11.2011r.

Wykonawca: „SKANSKA" S.A ul. Gen. J. Zajączka 9 Warszawa

Zostanie wykonane:

- ścieżka rowerowa i chodnik – dł505,0 m o nawierzchni bitumicznej w kolorach: ścieżka rowerowa – czerwona, chodnik – szara

Koszt: 249.738,82 zł

8. **Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza w Chojnicach.**

Data rozpoczęcia:12.10.2011r.

Data zakończenia: 15.03.2012r.

Wykonawca: ALU –TENT R. Zieliński ul. Topolowa 3, Stęszew

Zostanie zaprojektowane a następnie wybudowane zadaszenie membranowe czterech sektorów trybun (o 162 miejscach każdy).

Koszt: 499.995,00 zł

9. **Wymiana okien i renowacja witraży w Szkole Podstawowej nr 1 w Ch-cach.**

Data rozpoczęcia:16.06.2011 r.

Data zakończenia:30.11.2011r.

Wykonawca: P.H.U „LINEA"P.Olszak Łaziska 87 62-100 Wągrowiec

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż witraży i stolarki okiennej,
- wykonanie nowej stolarki okiennej z drewna klejonego z szybą wewnętrzną,
- konserwacja witraży,
- powykonawcza dokumentacja konserwatorska

KOSZT: 91.486.82 zł

10. **Drenaż budynku starej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach.**

Data rozpoczęcia:02.08.2011r.
Data zakończenia: 21.09.2011r.
Wykonawca: WO – KOP W. Drewczyński ul. Mickiewicza 27 Chojnice
Wykonanie drenażu starej Sali gimnastycznej.

Koszt: 47.970,00 zł

11. Wycinka drzew w Parku 1000-lecia w Chojnicach
I etap – do 20.05.2011r.
II etap - nie później niż do 31.12.2011r.
Wykonawca: MULTI TRAVEL B. Machnicka, ul. Słowiańska 53c, Poznań
Koszt: 28.536,00 zł
12. Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach (Etap I i II)
Data rozpoczęcia: I etap – 29.06.2011r.
II etap – 01.08.2011r.
Data zakończenia: I etap 30.06.2012r. (elewacja frontowa do 30.09.2011r.)
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD" Sp. Z o.o.
ul. Chrzanowskiego 23B, Toruń
Koszt inwestycji: 438.265,93 zł
13. Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach
Data zakończenia: 30.08.2011r.
Wykonawca: Instalacje Grzewcze i Sanitarne G. Narloch ul. Sportowa2, Brusy
Zostało wykonane zagospodarowania terenu, montażu urządzeń – zestawów zabawowych, wykonanie nawierzchni syntetycznych- bezpiecznych, nasadzenie zieleni.
Koszt inwestycji: 214.598,12 zł
14. Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach – etap
Data rozpoczęcia:20.07.2011r.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Zakład Ogólnobudowlany J. Urbaniak
ul. Angowicka 52a, Chojnice, „WO-KOP" W. Drewczyński ul. Mickiewicza 27, Chojnice, Zakład Sprzętowo- Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola
W trakcie realizacji. Zostanie wykonane:

- ciągi piesze – szer. 4,5 m; 3,5 m; 2m
- kostka brukowa betonowa 6 cm starobruk melanż
- kostka brukowa betonowa 8 cm starobruk melanż
- obrzeża betonowe 8 x 30 szare
- tłuczeń kamienny łamany granitowy niesortowalny

- ścieżki rowerowe – szer. 4,5 m; 3,5 m; 2m
- kostka betonowa 8 cm czerwona bezfazowa
- obrzeża betonowe 8 x 30 szare

- tłuczeń kamienny łamany granitowy niesortowalny

- zagospodarowanie terenu zielenią łącznie z nowymi nasadzeniami w ogrodzie botanicznym oraz trawnik i pielęgnacja istniejącego drzewostanu
- mała architektura + wyposażenie
a) barierki zabezpieczające
b) stojaki na rowery
c) ławki żeliwno drewniane
d) kosze na śmieci
e) dozowniki torebek na psie odchody
f) altany
g) pergole
h) oznakowanie poziome
i) tarasy widokowe o konstrukcji drewnianej z pomostami pływającymi wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionymi styropianem
- ogród botaniczny (należy oznakować tabliczkami nazwy roślin)
- zegar słoneczny
- 2 dwustronne tablice informacyjne o wymiarach tablica dwustronna, kolorowa - trwale związane z gruntem,

INSTALACJE SANITARNE :
- instalacja nawadniająca
- instalacja napowietrzania oraz rekultywacji wody w zbiornikach Z2 i Z3 (bez kosztów urządzeńnapowietrzających)
- przyłącze wody
- zewnętrzna instalacja wody – ogród botaniczny
- instalacja wody krążącej w obiegu zamkniętym
- przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ciśnieniowa
- przyłącze kanalizacji deszczowej i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja drenażowa
- przyłącze gazu
- zdrój do wody
- pompownie wód zanieczyszczonych
- pompownie kanalizacji sanitarnej

INSTALACJE ENERGETYCZNE :
- słupy z oprawami oświetleniowymi do rozbiórki
- kable elektroenergetyczne do demontażu
- kable elektroenergetyczne 0,6 /1 kW
- instalacja monitoringu CCTV – 11 kamer (5 obrotowych, 6 stałych, 2 monitory TVU, 2 urządzenia do
cyfrowego zapisu obrazu)
- instalacja teletechniczna
- oświetlenie
- ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcji na mostku nr 1

Koszt inwestycji: 2011r. – 5.400.000,00 zł
2012r. –3.188.124,61 zł

REMONTY

15. Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach.
    Data rozpoczęcia:13.06.2011r.
    Data zakończenia: 12.08.2011r.
    Wykonawca: WYSOCCY Sp. Jawna ul. Zakładowa4 Chojnice
    Został wyremontowany pokój nauczycielski, sala lekcyjna. Przedmiot zamówienia obejmował wymianę podłóg, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie rur i grzejników, wymiana umywalek, malowanie ścian.

    Koszt remontu: 36.990,23 zł

16. Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach
    Data rozpoczęcia: 13.06.2011r.
    Data zakończenia: 11.08.2011r.
    Wykonawca: Z. Ogólnobudowlany A. Byszewski Chojnice
    Przedmiot zamówienia obejmował remont sal lekcyjnych, montaż wykładziny pcv, malowanie ścian i sufitów, malowanie rur i grzejników, malowanie klatki schodowej, naprawa schodów od strony podwórka.

    Koszt remontu: 100.260,12 zł

17. Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach
    Data rozpoczęcia: 13.06.2011r.
    Data zakończenia: 11.08.2011r.
    Wykonawca: : S-BUD Sp. Z o.o. Natalia Jurek – Pliszka Człuchów
    Przedmiot zamówienia obejmował: wykonanie ocieplenia wraz z elewacją budynku „starej szkoły" montaż parapetów, rozebranie komina, wykonanie opierzenia rynien i rur.

    Koszt remontu:111.876,79 zł

18. Roboty remontowe w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach
    Data rozpoczęcia: 13.06.2011r.
    Data zakończenia: 05.08.2011r.
    Wykonawca: WYSOCCY Sp. Jawna ul. Zakładowa 4 Chojnice
    Przedmiot zamówienia obejmował: wymiana posadzek w salach lekcyjnych, demontaż płytek pcv, zagruntowanie podłoża

    Koszt remontu: 65.134,38 zł

19. Roboty remontowe w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach
    Data rozpoczęcia: 13.06.2011r.
    Data zakończenia: 31.08.2011r.
    Wykonawca: WYSOCCY Sp. Jawna ul. Zakładowa 4 Chojnice
    Przedmiot zamówienia obejmował: przeszpachlowanie i malowanie ścian i sufitu w salach lekcyjnych, skucie tynku wapiennego, wymiana drzwi do sal, wymiana posadzki, wykonanie włazu dachowego, remont kominów

    Koszt remontu: 65.415,98 zł

PROJEKTY

20. Budowa Domu Dziennego Pobytu w Chojnicach.
    Data podpisania umowy: 01.07.2011r.
    Wykonawca: Pracownia Usług Projektowych M. Kłosowski, ul. Gdańska Chojnice
    Dokumentacja wraz ze złożonym wnioskiem na pozwolenie na budowę do dnia 15.12.2011r.
    KOSZT: 36.285,00 zł
21. Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej w Chojnicach.
    Data podpisania umowy: 13.09.2011r.
    Wykonawca: Pracownia Projektowa „ARCHITECTONIKA" Chojnice
    Dokumentacja wraz ze złożonym wnioskiem na pozwolenie na budowę do dnia 23.12.2011r
    Koszt: 47.970,00 zł
22. Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – dokończenie robót.
    Wykonawca: PANPRO SPORT P. Prokopczuk Warszawa
    Wybudowano:
    - boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztuczną trawą o wym. 111,34x73,66 m,
    - budynek zaplecza socjalnego o pow. 119,76 m^2
    - system monitoringu (7 kamer)

    KOSZT:2.771.912,00 zł
23. Budowa Baszty Miejskiej budowana w ramach projektu" Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną"
    Wykonawca: Konsorcjum firm P.P.H.U „KAPARIS" D. Rząska Chojnice oraz Dompol Sp. Z o.o. Toruń
    Wybudowano:
    - budynek charakterem nawiązuje do budynków historycznych przy ul. Podmurnej

    Koszt: 943.122,33 zł
24. **Przebudowa ul. Łukowicza w Chojnicach**

Data rozpoczęcia: 19.04.2011r.

Data zakończenia: 12.07.2011r.

Wykonawca: Usługi komunalno-transportowe „AMAR" Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Zakres:

- jezdnia – 551,5 m^2
- chodnik – 182 m^2
- wjazdy – 29 m^2

Zakres robót obejmował:

- ułożenie nawierzchni jezdni (551,5m^2) i wjazdów (29m^2) z betonowej kostki brukowej „Starodruk" gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowa z mieszanki betonowej B-10 gr. 18cm

- ułożenie nawierzchni chodnika (182m^2) z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowa zasadnicza z mieszanki betonowej B-10 gr. 18 cm
- odwodnienie ulicy poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych do 2 istniejących i 4 uzupełnionych studzienek deszczowych

Koszt:98 523,80 zł

25. Przebudowa ul. Igielskiej w Chojnicach

Data rozpoczęcia: 15.04.2011r.

Data zakończenia: 12.07.2011r.

Wykonawca: „POL-DRÓG Chojnice" Sp. z o.o. ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice

Zakres:

- jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego) - 3286 m^2
- ułożenie krawężników – 400 mb

Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę istniejących krawężników betonowych o wymiarach 15x30
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 5 cm z wywozem destruktu
- wykonanie rowków pod krawężniki z wywozem urobku
- ustawienie krawężnik na ławie betonowej z oporem
- wykonanie warstwy wykonawczej z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją oraz transport mieszanki
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową oraz transport mieszanki
- remont cząstkowy nawierzchni, gr. cm, wzdłuż wiat postojowych

Koszt:290 949,97 zł

26. Przebudowa ul. Morozowa w Chojnicach

Data rozpoczęcia: 15.04.2011r.

Data zakończenia: 12.07.2011r.

Wykonawca: „POL-DRÓG Chojnice" Sp. z o.o. ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice

Zakres:

- jezdnia – 4535 m^2
- chodnik – 533 m^2
- nawiechniaz kostki 6 cm – 503 m^2
- nawierzchnia z kostki 8 cm – 30 m^2
- ustawienie obrzeży i krawężników – 663 mb
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego – 435 m^2
- regulacja studzienek 12 szt.

Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych o wymiarach 8x30
- rozbiórkę istniejących krawężników betonowych o wymiarach 15x30
- rozbiórkę nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8cm
- rozbiórkę nawierzchni chodnika
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 5cm z wywozem destruktu
- karczowanie korzeni drzew
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (materiał z odzysku)
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 (materiał z odzysku)
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (materiał z odzysku; połączenie nawierzchni)
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (materiał z odzysku)
- wykonanie warstwy wyrównawczej z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją oraz transport mieszanki
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm z oczyszczaniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową oraz transport mieszanki
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego kruszonego średniej gr. 8 cm
- wykonanie nasypów z dowozem ziemi
- uzupełnienie poboczy średniej gr. 5 cm

Koszt:<u>431 050,00 zł</u>

27. **Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarczewskiej – remont przepustu ul. Asnyka**

Data rozpoczęcia: 10.02.2011r.

Data zakończenia: 30.04.2011r.

Wykonawca: Instalacje Grzewcze i Sanitarne Grzegorz Narloch, ul. Sportowa 2, 89-632 Brusy

Zakres robót obejmował:

Remont istniejącego przepustu drogowego pod ul. Asnyka wraz z odbudową istniejącego rowu melioracyjnego „A" na długości 5,0 i rowu melioracyjnego „B/5"

W ramach remontu przepustu wymieniono rury betonowe d=500 mm długości około 10.0 m na rury żelbetonowe kielichowo WIPRO d =800 mm montowane na uszczelkę. Przepust wydłużono do 25.0 m z zachowaniem jego dotychczasowej lokalizacji. Wydłużenie przepustu wynika z planowanego poszerzenia istniejącego pasa drogowego ul. Asnyka. Ściany czołowe wlotu i wylotu przepustu wykonano jako ściany oporowe żelbetonowe. Wykonanie okapu ściany czołowej, tak by umożliwić montaż zastawki naściennej. W celu umożliwienia odpływu awaryjnego przepustu drogowego dokonano montażu na rurociągu z rur Wipro DN/ID= 800mm studni betonowej o średnicy wewnętrznej d=1500mm. Z uwagi na montaż studni w planowanym pasie

drogowym ul. Asnyka zastosowano pierścień odciążający. Odpływ awaryjny przepustu drogowego, zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym pod nazwą „Budowa ul. Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Leśmiana od KM 0+000,00 do KM 0+259,00 w Chojnicach – kanalizacja deszczowa" stanowić będzie rura dwuścienna z PP d=800 mm, SN 8. na etapie realizacji przepustu należy otwór wykonany fabrycznie w studni betonowej na rurę odpływu awaryjnego zamurować cegłą kanalizacyjną, tak by możliwe było podłączenie w przyszłości rury z PP d=800 mm w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Leśmiana. Skarpy ziemne nad wlotem i wylotem przepustu umocniono płytami drogowymi ażurowymi meba.

Koszt: 85 275,35 zł

Inwestycje Powiatu Chojnickiego

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach – ul. 14 Lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kar. St. Wyszyńskiego i Al. Brzozową.

   Koszt Gminy Miejskiej Chojnice – 1.125.000,00 zł

2. Przebudowa ciągu ulic: Świętopełka, - Dworcowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piłsudskiego, Dworcowa, Świętopełka, Warszawska.

   Koszt Gminy Miejskiej Chojnice – 600.000,00 zł